

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Enero 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	550	11-jul-16	50%	B/. 244,364.35

Avance de Proyectos – Febrero 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Febrero 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	84%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	60%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	14%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

Avance de Proyectos – Marzo 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Marzo 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	84%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	60%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	14%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

Avance de Proyectos – Abril 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Abril 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

Avance de Proyectos – Mayo 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Mayo 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	

Avance de Proyectos – Junio 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Junio 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	

Avance de Proyectos – Julio 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Julio 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

Avance de Proyectos – Agosto 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Agosto 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

Avance de Proyectos – Septiembre 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Septiembre 2021

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia