

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Enero 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	550	11-jul-16	50%	B/. 244,364.35

# Avance de Proyectos – Febrero 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Febrero 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	84%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	60%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	14%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

# Avance de Proyectos – Marzo 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Marzo 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	84%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	60%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	14%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

# Avance de Proyectos – Abril 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Abril 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	Gestión de addenda por trabajos adicionales y 97 días de extensión
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional, más 105 días por trabajos adicionales, más 45 días por restricciones de movilidad decretadas por el MINSA
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	Gestión de addenda por extensión de tiempo (180 días) de declaración de emergencia nacional

# Avance de Proyectos – Mayo 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Mayo 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	

# Avance de Proyectos – Junio 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Junio 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	94%	B/. 800,757.86	
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	83%	B/. 0.00	

# Avance de Proyectos – Julio 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Julio 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

# Avance de Proyectos – Agosto 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Agosto 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

# Avance de Proyectos – Septiembre 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Septiembre 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

# Avance de Proyectos – Octubre 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Octubre 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	97%	B/. 1,177,944.10	Adenda de tiempo adicional en trámite
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales.
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia

# Avance de Proyectos – Noviembre 2021

**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Noviembre 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	100%	B/. 1,226,198.57	Proyecto terminado
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda refrendada

# Avance de Proyectos – Diciembre 2021

**CAJA DE AHORROS**  
**LEY DE TRANSPARENCIA**  
**10.1 Proyectos Institucionales**  
**Actualizado a Diciembre 2021**

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio	Panamá	Obra	240	14-sep-20	100%	B/. 1,226,198.57	Proyecto terminado
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda refrendada