

Avance de Proyectos – Octubre 2021

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Octubre 2021

| Proyecto | Provincia | Tipo de proyecto | Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días) | Orden de proceder | Avance (%) | Ejecutado a la fecha | Observaciones |
|--|--------------|------------------|---|-------------------|------------|----------------------|--|
| VÍA CENTENARIO - obra, Desarrollo, aprobación de los planos, acondicionamiento del terreno, construcción y amoblamiento de un edificio | Panamá | Obra | 240 | 14-sep-20 | 97% | B/. 1,177,944.10 | Adenda de tiempo adicional en trámite |
| PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá Oeste | Obra | 240 | 09-sep-19 | 100% | B/. 98,008.58 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia y Costos adicionales. |
| PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal | Panamá | Obra | 240 | 18-mar-20 | 100% | B/. 205,522.97 | Adenda en tramite por atrasos ocasionados por Pandemia |