

Avance de Proyectos – Enero 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Enero 2022

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda refrendada

Avance de Proyectos – Febrero 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Febrero 2022

Proyecto	Provincia	Tipo de proyecto	Tiempo de ejecución de las mejoras/ construcción (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha	Observaciones
PASEO ARRAIJÁN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá Oeste	Obra	240	09-sep-19	100%	B/. 98,008.58	Adenda refrendada
PLAZA NUEVO TOCUMEN, Mejoramiento de local para la sucursal	Panamá	Obra	240	18-mar-20	100%	B/. 205,522.97	Adenda refrendada

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Marzo 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratcual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 3,061.55
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	28%	B/. 176,245.15
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	0%	B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	0%	B/. 0.00

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Abril 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 3,061.55
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	28%	B/. 176,245.15
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	0%	B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	0%	B/. 0.00

Avance de Proyectos

Mayo 2022

CAJA DE AHORROS LEY DE TRANSPARENCIA 10.1 Proyectos Institucionales Actualizado a Mayo 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	100%	B/. 0.00
Oficina Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 0.00
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	34%	B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	95%	B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 0.00

Avance de Proyectos

Junio 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Junio 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contractual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	99.62%	B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 0.00
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	34%	B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	99.21%	B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 0.00

Avance de Proyectos

Agosto 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Agosto 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratcual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	100%	B/. 0.00
Oficina Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	60.00%	B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	99.21%	B/. 0.00
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 15,669.44

Avance de Proyectos

Septiembre 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Septiembre 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratcual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	100%	B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	70%	B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	100%	B/. 54,682.63
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 15,669.44

Avance de Proyectos

Octubre 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Octubre 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contratcual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	100%	B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	73%	B/. 176,245.15
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	100%	B/. 54,682.63
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 15,669.44