

10.1 Proyectos Institucionales

Diciembre 2022



Avance de Proyectos

Diciembre 2022

CAJA DE AHORROS
LEY DE TRANSPARENCIA
10.1 Proyectos Institucionales
Actualizado a Diciembre 2022

Proyecto	ESTADO	Contrato	Termino Contracual (días)	Orden de proceder	Avance (%)	Ejecutado a la fecha
Inspección CA de mejoras realizadas por arrendatario de Costa del Este	EJECUCIÓN	No.73-2021-LO	120	31-ene-22	100%	B/. 0.00
Oficna Relación de Neg. David Int.	EJECUCIÓN	O/C 42039	75	13-sep-21	100%	B/. 8,923.20
Remodelación Local Edificio Aventura (Cobros / Coactivo / CallCenter / Tecnologia)	EJECUCIÓN	No.59-2018	1206	20-may-19	98%	B/. 410,331.49
Consultoria para Plan de Abandono Parque Recreativo	EJECUCIÓN	O/C 42616	20	06-dic-21	100%	B/. 3,060.00
Demolición Edificio 48 y estacionamientos	EJECUCIÓN	No.80-2021-CP	180	17-ene-22	100%	B/. 54,682.63
Adecuaciones oficinas Camino de Cruces	EJECUCIÓN	No.113-2021-CP	90	24-ene-22	100%	B/. 15,669.44